

PROTOKOLL

**zur Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Bauen und Verkehr
der Gemeindevertretung der Gemeinde Höchst i. Odw.
am Mittwoch, dem 13. Juli 2022**

Beginn: 19:00 Uhr

Ende: 20:25 Uhr

Anwesend:

- Bitsch, Horst, Bürgermeister

Anwesende Ausschussmitglieder:

- Friedt, Michael (SPD) Vorsitzender
- Gebhardt, Jürgen (SPD)
- Schaffnit Siegfried (SPD)
- Klein Hartmut (KAH)
- Prouschil, Frank (KAH)
- Singer, Catherina (CDU)
- Thierolf-Jöckel, Sigrid-Maline (Grüne)

Anwesende Mitarbeiter/innen der Verwaltung:

- Enders, Volker, Abteilungsleiter Bauamt, Schriftführer

Anwesende Referenten / Fachplaner:

Keine

Änderung der Tagesordnung:

Keine

**TOP Gem.Vertr.
Drucks.Nr**

1 Ortsbehebung am Bahnhof in Mümling-Grumbach

Die Sitzung des Ausschusses für Umwelt Bauen und Verkehr beginnt mit einer Ortsbehebung der Baustelle zur Schaffung eines P+R Parkplatzes am Bahnhof Mümling-Grumbach.

Folgender Sachstand ist festzustellen:

Die Bauarbeiten am P+R Parkplatz werden noch im Juli 2022 abgeschlossen.

Es stehen dann lediglich noch Baumpflanzungen und die Möblierung des Vorplatzes an.

Die Baumpflanzungen im Bereich des Vorplatzes werden vorgezogen.

Die Baumpflanzungen an der Böschung erfolgen im Herbst.

Geschaffen wurde 9 P+R Stellplätze, 1 Behindertenstellplatz, Vorbereitung für eine E-Ladesäule, ein neuer Stellplatz für die Glascontainer und ein kleiner Vorplatz mit Ruhebänken.

2 Genehmigung des Protokolls zur Sitzung vom 08. Juni 2022

Das Protokoll wird genehmigt

Beschluss

- mit 6 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung **einstimmig zugestimmt**

3 Entwurf der 1.Nachtragshaushaltssatzung und des 1. Nachtragshaushaltsplanes der Gemeinde H

- Beratung und Beschlussempfehlung

Beschluss:

Dem vorliegenden Entwurf der 1.Nachtragshaushaltssatzung und des 1. Nachtragshaushaltsplanes der Gemeinde H wird zugestimmt.

- mit 5 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen **einstimmig zugestimmt**

4 77

Antrag auf Erstellung einer Bodensatzung für Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Außenbereich der Gemeinde Höchst i. Odw.

- Beratung und Beschlussempfehlung über den Antrag der CDU-Fraktion vom 26. Mai 2022

Die CDU Fraktion legt mit Datum vom 11.07.2022 einen Änderungsantrag vor. Es wird über den Hauptantrag und den Änderungsantrag en bloc abgestimmt.

Beschluss:

Hauptantrag

Der Gemeindevorstand wird mit der Erstellung einer Bodensatzung für Photovoltaik-Freiflächen-Anlagen im Außenbereich der Gemeinde Höchst i. Odw. beauftragt, welche sodann der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen ist.

Änderungsantrag

Der Gemeindevorstand wird mit der Erstellung eines Kriterienkatalogs für die Genehmigung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Außenbereich der Gemeinde Höchst i. Odw. beauftragt, welcher sodann der Gemeindevertretung vorzulegen ist.

- mit 1 Ja-Stimme und 6 Nein-Stimmen **mehrheitlich abgelehnt**

5 Mitteilungen und Anfragen

1. Sachstände

Bürgermeister Horst Bitsch berichtet zu verschiedenen Maßnahmen im Gemeindegebiet über den derzeitigen Sachstand.

1.1. Sachstand Wartehalle Dorfplatz Annelsbach

Beim Aufmaß für die Zimmerarbeiten wurde festgestellt, dass die Fundamente lagemäßig nicht stimmen.

Das vorhandene Fundament muss erweitert werden.

Eine geänderte statische Berechnung wurde erstellt.

Auf Grundlage dieser statischen Berechnung wurde von der bauausführenden Firma Poth ein Nachtragsangebot vorgelegt.

Von Seiten des Bauamtes wird es abgelehnt für die Fundamentergänzung Kosten zu übernehmen.

Das mit der Bauleitung betraute Büro und die bauausführende Firma wurden angeschrieben und vor Baubeginn zur Kostenübernahmeerklärung aufgefordert.

Baubeginn ist nach Abklärung der Kostenübernahme.

1.2. Sachstand Dorfgemeinschaftshaus Pfirschbach

Am Dorfgemeinschaftshaus Pfirschbach stehen lediglich noch kleinere Restarbeiten an.

Der Aufzug wird als letztes in der 29. KW 2022 geliefert und eingebaut.

Die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses kann ab der 30 KW 2022 erfolgen.

Als Möblierung werden zunächst die alten Tische und Stühle aufgestellt.

Über die Brauerei Schmucker wurde eine Theke bestellt.

Die alte Küche konnte leider nicht erhalten werden.

Derzeit werden Angebote für eine kleine Küchenzeile eingeholt.

1.3. Sachstand Aschaffener Straße

Derzeit läuft das Ausschreibungsverfahren für die Aschaffener Straße und den Kreisverkehrsplatz.

Voraussichtlicher Baubeginn wird Mitte / Ende August 2022 sein.

1.4. Sachstand Wegesanierung Friedhof Höchst

Die Wegesanierung vom Obelisken bis zum Vorplatz der Aussegnungshalle ist abgeschlossen.

Die neue Wasserschöpfstelle an der oberen Stützmauer ist fertiggestellt.

Die Pflasterarbeiten am Vorplatz der Aussegnungshalle sind abgeschlossen.

Die Pflasterarbeiten am Eingangsbereich werden derzeit durchgeführt.

Die Arbeiten für den Vorplatz (Behindertenparkplatz und Stellplatz für den Pfarrer) werden nach den Betriebsferien der Firma Aumann im August durchgeführt.

1.5. P+R Anlage Mümling-Grumbach

Die Bauarbeiten am P+R Parkplatz werden noch im Juli 2022 abgeschlossen.

Es stehen dann lediglich noch Baumpflanzungen und die Möblierung des Vorplatzes an.

Die Baumpflanzungen im Bereich des Vorplatzes werden vorgezogen.

Die Baumpflanzungen an der Böschung erfolgen im Herbst.

Geschaffen wurde 9 P+R Stellplätze, 1 Behindertenstellplatz, Vorbereitung für eine E-Ladesäule, ein neuer Stellplatz für die Glascontainer und ein kleiner Vorplatz mit Ruhebänken.

1.6. Sachstand Baumbestand Frankfurter Straße

Es handelt sich um Bäume im Bereich einer gemeindeeigenen Böschungsparzelle.

Die Ursache für eine mögliche Baumfällung ist, dass das vor Wind schützende Unterholz, welches auf Privatgrund war, durch private Rodungsarbeiten jetzt fehlt.

Die beiden gemeindlichen Bäume wurden vom Leiter der Gartenabteilung und einem Baumgutachter in Augenschein genommen.

Sobald das Ergebnis der Begutachtung vorliegt, wird der Gemeindevorstand hierüber in Kenntnis gesetzt.

2. Wasserschöpfstelle Friedhof Höchst i. Odw.

Gemeindevertreterin Sigrid-Maline Thierolf-Jöckel fragt nach, warum der Zulaufhahn an der Wasserschöpfstelle Friedhofsstraße am Friedhof Höchst i. Odw. demontiert wurde.

Vom Bauamtsleiter Volker Enders wurde das mittlerweile überprüft. Der Zulaufhahn wurde demontiert und ins Lieferwerk zur Reparatur geschickt. Sobald der Zulaufhahn wieder zurück ist wird er wieder montiert.

3. Wasserschöpfstelle Friedhof Mümling-Grumbach

Gemeindevertreter Hartmut Klein fragt an, warum die Schöpfstelle im Bereich der Toilette am Friedhof Mümling-Grumbach nicht wieder hergestellt wurde.

Bauamtsleiter Volker Enders erläutert, dass unweit der ehemaligen Schöpfstelle sich eine zweite Schöpfstelle befindet und aus wirtschaftlichen Gründen die Schöpfstelle im Bereich der Toilette nicht wieder hergestellt wurde. Es wird geprüft mit welchem finanziellen Aufwand die Schöpfstelle wieder aktiviert werden kann. In diesem Zusammenhang erläutert Bauamtsleiter Volker Enders dass die Beleuchtungskörper für den Treppenweg diese Woche geliefert wurden und in der nächsten Zeit vom Bauhof eingebaut werden. Lampenfundament und Leerrohre sind bereits vorhanden.

4. Sachstand Feuerwehr Höchst West

Gemeindevertreter Siegfried Schaffnit fragt nach dem Sachstand zum Feuerwehrstandort Höchst West.

Bürgermeister Horst Bitsch berichtet, dass die Bauleitplanung zur Baureifmachung des Geländes eingeleitet wurde.

5. Stellplatzsatzung

Gemeindevertreter Siegfried Schaffnit fragt nach dem Sachstand zur Stellplatzsatzung.

Bürgermeister Horst Bitsch führt aus, dass die beschlossenen Änderungen über den hessischen Städte- und Gemeindebund nochmals geprüft wurden. Eine Stellungnahme hierzu wird der Gemeindevertretung nochmals vorgelegt.

6. Gestaltung Kreisverkehrsplätze

Gemeindedverteter Siegfried Schaffnit spricht den schlechten Zustand der Wildblumenwiesen auf den Kreisverkehrsplätzen an.

Bürgermeister Horst Bitsch führt aus, dass in diesem Jahr eine andere Samenmischung getestet wurde. Zudem werden die Wiesen auf den Kreisverkehrsplätzen nicht extra bewässert. Der Rest ist der derzeitigen Trockenheit zu schulden.

7. Belüfter an See in Hassenroth

Gemeindevertreter Hartmut Klein fragt nach dem Sachstand zu den Belüftern am See in Hassenroth.

Bürgermeister Horst Bitsch erläutert, dass die Belüfter geliefert wurden.

Das Erdkabel für die Stromversorgung wird in der nächsten Woche verlegt. Ein Anschlusskasten als Wetterschutz wird neu angefertigt. Sämtliche Arbeiten werden vom Bauhof durchgeführt.

Sitzungsende 20:25 Uhr

Für die Richtigkeit:

Eppers, Schriftführer

